


**ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ с 11.02.2022 по 20.02.2022 АО  
"УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"**

**Выполненные работы на объекте ГЭС-10  
(с 11.02.2022 по 20.02.2022)**

1	Выемка водоёма для отчистки сточных вод	м3	12	
2	Внутренние отделочные работы СПК (кладка кафеля)	м2	106	
3	Водоснабжение и водоотведения	п.м.	80	
4	Демонтаж камера рабочего колеса	Т-2	1	
4	Строительство ограждений ОГ-3	п.м.	40	

**Выполненные работы на объекте ГЭС-1  
(с 11.02.2022 по 20.02.2022)**

1	Заливка бетона на опору стартерного колца	м3	176	
2	Армирование основного и вспомогательного здание	тн	14	

3	Опалубки затворов	м2	640	
4	Бетонирование основного и вспомогательного здание	м3	146	

**Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО  
(с 11.02.2022 по 20.02.2022)**

1	Установка компенсатора РК-2 М-4	шт	18	
2	Установка компенсатора РК-2 М-1	шт	62	
3	Монтаж трубы РК-2 М-4	п.м.	4	

**Выполненные работы на объекте РК-3  
(с 11.02.2022 по 20.02.2022)**

1	Бетонирование стенки	м3	84	
2	Подготовительные бетонные работы	м3	44	

3	Изготовление армосетки	тн	2,05	
---	------------------------	----	------	---

**Выполненные работы на объекте канала Фориш  
(с 11.02.2022 по 20.02.2022)**

1	Качественный насып	м3	500	
2	Бетонирование русло левой стороны	м3	45	
3	Подготовка планирование к бетонированию русло правой стороны канала	м2	620	
4	Подготовка и планировка	м3	820	

глав. спец ПТО

А.Хакимов



1

2

3

4

5

1

2

3