




**Выполненные работы на объекте УП "Модернизация Каскада Чирчикских ГЭС" (ГЭС-10).
(с 1 по 31 июля.2023)**

1	Сверление установками алмазного бурения в Ж/Б конструкциях отверстий глубиной 300 мм диаметром 165мм	отверстий	6	
2	Сверление установками алмазного бурения в Ж/Б конструкциях отверстий глубиной 200 мм диаметром 12мм	отверстий	176	
3	Установка анкерный блт	шт	40	
4	Армирование армокаркас Арматура Д 12 АШ Бетонирование бетонная стена (Бетон В25) марка М350	т м3	0,09 3,20	